

Inbetriebnahmeprotokoll

SBR-System solid-clAir Quick



Angaben zur Einbaufirma		Angaben zum Anlagenstandort	
Firma:		Kunde (Betreiber):	
Straße, Hausnummer:		Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:		PLZ, Ort:	
vertreten durch (Einbauer):		Tatsächlich an die Kläranlage angeschlossene EW:	
Montage / Inbetriebnahme	am: _____		
Angaben zur technischen Ausrüstung			
Anlagenbezeichnung	Solid-clAir Quick _____ EW	Anlagen / Clip-Nr: _____	
	Steuerungsnummer: _____		
Verdichter:	Bezeichnung: _____	Motorleistung: _____	
Angaben zur Behältergeometrie			
Anzahl der Behälter	1 x Zweikammerbehälter liegender Zylinder 3,7 m³/ 4,9m³ / 6,5 m³*	Mehrbehälteranlage solid-clAir Quick	solid-clAir Clip ___ EW
			Behälteranzahl: _____
			Behälterform: _____
Behälterlänge	2,40 m 2,40 m 2,93	___ x liegender Zylinder	_____ m
Behälterbreite (= Durchmesser)	m 1,63 m 1,98 m 1,98	a _____ m³	_____ m
Behälterhöhe	m	a _____ m	_____ m
Max. V Puffer / Schlamm Speicher	2,04 m 2,35 m 2,35	a _____ m	_____ m³
Max. V SBR-Kammer	m 1,60 m³ 2,98	_____ m³	_____ m³
	m³ 1,55 m³ 2,90m³	_____ m³	
	*Zutreffendes kennzeichnen		
Angaben zu durchgeführten Arbeiten und zur Übergabe der Anlage an den Betreiber			
Ergebnis Wasserdichtheitsprüfung (gemäß bauaufs. Zulassung)	<input type="checkbox"/>	i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Befüllung der kompletten Anlage	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> nein
Anlage gemäß Zulassung und Installationsanleitung montiert	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> nein
EW-Grundeinstellung der Steuerung korrekt eingestellt	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/> nein
Funktionsprüfung Netzausfallmeldung	<input type="checkbox"/>	i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Probelauf der Anlage durchgeführt	<input type="checkbox"/>	erfolgt	<input type="checkbox"/> nicht erfolgt
Inbetriebnahme der Anlage	<input type="checkbox"/>	erfolgt	<input type="checkbox"/> nicht erfolgt
Einweisung des Betreibers	<input type="checkbox"/>	erfolgt	<input type="checkbox"/> nicht erfolgt
Betriebs- und Wartungsanleitung inkl. Betriebstagebuch	<input type="checkbox"/>	an Betreiber übergeben	<input type="checkbox"/> nicht an übergeben
Der Betreiber verpflichtet sich, zuvor aufgeführte Mängel (sofern zutreffend) zu beseitigen. Der Betreiber wurde über seine Sorgfaltspflichten unterrichtet und in die vom ihm auszuführenden Kontroll- und Wartungsarbeiten eingewiesen.			
Einbauer _____		Kunde bzw. Betreiber _____	
Ort, Datum und Stempel sowie rechtsverbindliche Unterschrift			

Protokoll bitte kopieren und jeweils ein Exemplar an den Betreiber, die einbauende Firma und an den Hersteller